

## Протокол

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области в 2018-2022 году»

Дата проведения: 2.10.2018 г

Место проведения: Администрация  
города Суджа Курской области  
(г.Суджа, Советская площадь, 4)

Время проведения: 15-00

Под председательством - главы города Суджи Дьяченко В.И.

Присутствовали члены комиссии:

- Глава города Суджи Дьяченко В.И. – председатель комиссии;
- Заместитель Главы города Суджи Голубкова С.В.;
- Начальник отдела ЖКХ Администрации города Суджа Тюлюканов В.Н. – секретарь;
- Председатель Собрании депутатов города Суджи Дмитриюков Ю.В.;
- Депутат Собрании депутатов города Суджи, член Суджанского местного отделения ВПП «Единая Россия» Стоволосов А.И.;
- Депутат Собрании депутатов города Суджи, начальник МУП ЖКХ Маханьков В.В.
- Пенсионер, представитель Суджанского отделения «КПРФ» Лисов И.П.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области в 2018 -2022году» по состоянию на 2 октября 2018 года

**По первому** вопросу повестки дня слушали информацию заместителя главы города Голубковой С.В. о реализации программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области в 2018-2022 году».

Она пояснила собравшимся членам комиссии, что по состоянию на 2 октября 2018 года завершены работы по благоустройству дворовых территорий во дворе дома по ул.1 Мая дом №7 и домов № 4и №6 по пер. Садовый в городе Суджа. Подписаны акты выполненных работ.

Интенсивно ведутся работы ООО"Стройреконструкция" по благоустройству общественной территории - Аллеи Гагарина по ул. 1 Мая в городе Суджа. Течение работ контролируется общественными организациями, депутатами, жителями дворов .

Членам комиссии предложено утвердить форму отчета по состоянию на 1 октября 2018 года.

<b>Субъект РФ</b>	<b>Курская область</b>
<b>Муниципалитет</b>	<b>"город Суджа"</b>
<b>Код ОКТМО</b>	<b>38640101000</b>
Общее количество контрактов на текущий год	2
В статусе "Черновик"	
В статусе "Готовится документация"	
В статусе "Размещён на площадке"	
В статусе "Выбран исполнитель"	2
В статусе "Контракт заключён"	2
В статусе "Приёмка работ"	1
В статусе "Есть претензии"	
В статусе "Контракт расторгнут"	
В статусе "Контракт закрыт"	
Планируемая стоимость	2 605 307,0
Сметная стоимость	2 605 307,0
Законтрактованная стоимость	2 552 943,3
Выплаченная стоимость	
Сумма экономии средств по контрактам	52363,7

Решили: Одобрить направление проведение работ.

Председатель

В.И. Дьяченко

Секретарь

В.Н. Тюлюканов